## AGEL FY 25-26 Commissioning Status Update

31-Oct-25

Monthwise Distribution | Quarterly Distribution

| | Plan / Actual | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Total Capacity | Cumm till 31-Oct-25 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AGEL Overall FY 2025-26 (1+2)** | **Plan** | **1115** | **532** | **1546** | **644** | **26** | **459** | **419** | **655** | **1039** | **562** | | **76** | **7073** | **4741** | **3193** | **1129** | **2113** | **638** |
| | PPA | 583 | | 475 | 623 | 26 | 459 | 419 | 351 | 909 | 300 | | | **4144** | **2584** | 1058 | 1108 | 1679 | 300 |
| | Merchant | 506 | 501 | 646 | 21 | | | | 304 | 130 | 262 | | 76 | **2446** | **1674** | 1653 | 21 | 434 | 338 |
| | Group | 26 | 31 | 425 | | | | | | | | | | **482** | **482** | 482 | | | |
| | **Rephase** | **474** | **314** | **849** | **576** | **653** | **353** | **367** | **459** | **783** | **971** | **880** | **396** | **7073** | **3584** | **1636** | **1582** | **1608** | **2247** |
| | PPA | 320 | 163 | 463 | 188 | 150 | 200 | 100 | 254 | 783 | 717 | 550 | 258 | **4144** | **1583** | 945 | 538 | 1137 | 1525 |
| | Merchant | 154 | 125 | 355 | 238 | 278 | 153 | 217 | 205 | | 254 | 330 | 138 | **2446** | **1520** | 634 | 669 | 421 | 722 |
| | Group | | 26 | 31 | 150 | 225 | | 50 | | | | | | **482** | **482** | 57 | 375 | 50 | |
| | **Actual / Fcst** | **474** | **314** | **849** | **128** | **537** | **531** | **203** | **720** | **568** | **1169** | **597** | **985** | **7073** | **3035** | **1636** | **1196** | **1490** | **2750** |
| | PPA | 320 | 163 | 463 | | 138 | 175 | 203 | 433 | 242 | 925 | 400 | 684 | **4144** | **1461** | 945 | 313 | 878 | 2009 |
| | Merchant | 154 | 125 | 355 | 128 | 250 | 306 | | 136 | 251 | 244 | 197 | 301 | **2446** | **1318** | 634 | 684 | 387 | 741 |
| | Group | | 26 | 31 | | 150 | 50 | | 150 | 75 | | | | **482** | **257** | 57 | 200 | 225 | |

| | Plan / Actual | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Total Capacity | Cumm till 31-Oct-25 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. AGEL Overall Solar FY 2025-26 (A + B + C)** | **Plan** | **933** | **350** | **1302** | **550** | | **433** | **367** | **525** | **909** | **500** | | | **5869** | **3935** | **2585** | **983** | **1801** | **500** |
| | PPA | 583 | | 475 | 550 | | 433 | 367 | 325 | 909 | 300 | | | **3942** | **2408** | 1058 | 983 | 1601 | 300 |
| | Merchant | 350 | 350 | 402 | | | | | 200 | | 200 | | | **1502** | **1102** | 1102 | | 200 | 200 |
| | Group | | | 425 | | | | | | | | | | **425** | **425** | 425 | | | |
| | **Rephase** | **370** | **288** | **688** | **498** | **575** | **275** | **263** | **355** | **684** | **867** | **750** | **258** | **5869** | **2955** | **1345** | **1348** | **1301** | **1875** |
| | PPA | 320 | 163 | 463 | 188 | 150 | 200 | 100 | 150 | 684 | 717 | 550 | 258 | **3942** | **1583** | 945 | 538 | 934 | 1525 |
| | Merchant | 50 | 125 | 225 | 160 | 200 | 75 | 113 | 205 | | 150 | 200 | | **1502** | **948** | 400 | 435 | 317 | 350 |
| | Group | | | | 150 | 225 | | 50 | | | | | | **425** | **425** | | 375 | 50 | |
| | **Actual / Fcst** | **370** | **288** | **688** | **60** | **413** | **500** | **125** | **600** | **438** | **1075** | **467** | **847** | **5869** | **2443** | **1345** | **973** | **1163** | **2389** |
| | PPA | 320 | 163 | 463 | | 138 | 175 | 125 | 350 | 200 | 925 | 400 | 684 | **3942** | **1383** | 945 | 313 | 675 | 2009 |
| | Merchant | 50 | 125 | 225 | 60 | 125 | 275 | | 100 | 163 | 150 | 67 | 163 | **1502** | **860** | 400 | 460 | 263 | 380 |
| | Group | | | | | 150 | 50 | | 150 | 75 | | | | **425** | **200** | | 200 | 225 | |

| S. No. | Project Name | SPV | Type | Plot / Location / PSS | Capacity | Plan Actual | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Total Capacity | Cumm till 31-Oct-25 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. Khavda Solar Projects** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | AGEL Merchant | ARE56L | Merchant | S-08 | 250 | Plan | 150 | 100 | | | | | | | | | | | **250** | **250** | 250 | | | |
| | | | | | | Rephase | | 75 | 50 | 50 | 75 | | | | | | | | **250** | **250** | 125 | 125 | | |
| | | | | | | Actual / Fcst | | 75 | 50 | | 125 | | | | | | | | **250** | **250** | 125 | 125 | | |
| 2 | AGEL Merchant | ARE56L | Merchant | A-02 | 50 | Plan | 50 | | | | | | | | | | | | **50** | **50** | 50 | | | |
| | | | | | | Rephase | | 50 | | | | | | | | | | | **50** | **50** | 50 | | | |
| | | | | | | Actual / Fcst | | 50 | | | | | | | | | | | **50** | **50** | 50 | | | |
| 3 | MLP AP New | ARE57L | PPA | A-11 | 187.5 | Plan | 188 | | | | | | | | | | | | **188** | **188** | 188 | | | |
| | | | | | | Rephase | 75 | 113 | | | | | | | | | | | **188** | **188** | 188 | | | |
| | | | | | | Actual / Fcst | 75 | 113 | | | | | | | | | | | **188** | **188** | 188 | | | |
| 4 | MLP AP New | ARE57L | PPA | A-12 | 350 | Plan | | | 100 | 250 | | | | | | | | | **350** | **350** | 100 | 250 | | |
| | | | | | | Rephase | | 50 | 175 | | 75 | 50 | | | | | | | **350** | **350** | 225 | 125 | | |
| | | | | | | Actual / Fcst | | 50 | 175 | | | | | 125 | | | | | **350** | **225** | 225 | | 125 | |
| 5 | SECI H-3 | AHEJ5L | PPA | A-13 | 570 | Plan | 295 | | 275 | | | | | | | | | | **570** | **570** | 570 | | | |
| | | | | | | Rephase | 145 | | 150 | 75 | | 50 | 50 | 100 | | | | | **570** | **470** | 295 | 125 | 150 | |
| | | | | | | Actual / Fcst | 145 | | 150 | | 50 | 75 | 75 | 75 | | | | | **570** | **495** | 295 | 125 | 150 | |
| 6 | AGEL Merchant | ARE45L | Merchant | A-14 | 250 | Plan | 150 | 100 | | | | | | | | | | | **250** | **250** | 250 | | | |
| | | | | | | Rephase | 50 | | 125 | | 75 | | | | | | | | **250** | **250** | 175 | 75 | | |
| | | | | | | Actual / Fcst | 50 | | 125 | | | 75 | | | | | | | **250** | **250** | 175 | 75 | | |
| 7 | MLP T3 AP | ARE56L | PPA | S-06 | 500 | Plan | 100 | | 100 | 300 | | | | | | | | | **500** | **500** | 200 | 300 | | |
| | | | | | | Rephase | 100 | | 138 | 113 | | 50 | 50 | 50 | | | | | **500** | **450** | 238 | 163 | 100 | |
| | | | | | | Actual / Fcst | 100 | | 138 | | 88 | 100 | | 75 | | | | | **500** | **425** | 238 | 188 | 75 | |
| 8 | Google Hybrid | ARE3L | Merchant | A-6 | 25 | Plan | | | 25 | | | | | | | | | | **25** | **25** | 25 | | | |
| | | | | | | Rephase | | | | 25 | | | | | | | | | **25** | **25** | | 25 | | |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | 25 | | | | | | | | | **25** | **25** | | 25 | | |
| 9 | AGEL Merchant | ASEJ6PL | Merchant | A-6 | 35 | Plan | | | 35 | | | | | | | | | | **35** | **35** | 35 | | | |
| | | | | | | Rephase | | | | 35 | | | | | | | | | **35** | **35** | | 35 | | |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | 35 | | | | | | | | | **35** | **35** | | 35 | | |
| 10 | AGEL Hybrid Merchant | AGE25BL | Merchant | S-8 | 100 | Plan | | | | | | | | | | 100 | | | **100** | | | | | 100 |
| | | | | | | Rephase | | | | | 50 | | | 50 | | | | | **100** | **50** | | 50 | 50 | |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | 100 | | | | | | | **100** | **100** | | 100 | | |
| 11 | AGEL Merchant | AHEJ5L | Merchant | A-15a | 150 | Plan | | | | | | | | 50 | | 100 | | | **150** | | | | 50 | 100 |
| | | | | | | Rephase | | | | | | | 50 | 50 | | 50 | | | **150** | **50** | | | 100 | 50 |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | 50 | | | 100 | | | | **150** | **50** | | 50 | 100 | |
| 12 | AGEL Hybrid Merchant | AGE26BL | Merchant | S-5 | 292 | Plan | | 100 | 192 | | | | | | | | | | **292** | **292** | 292 | | | |
| | | | | | | Rephase | | | | 50 | | 75 | 63 | 105 | | | | | **292** | **188** | | 125 | 167 | |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | 50 | | 100 | | 75 | 67 | | **292** | **50** | | 50 | 100 | 142 |
| 13 | AGEL Merchant | AGE24L | Merchant | S-5 | 150 | Plan | | 50 | 100 | | | | | | | | | | **150** | **150** | 150 | | | |
| | | | | | | Rephase | | | | | | | | | | 50 | 100 | | **150** | | | | | 150 |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | | | | 63 | | | 88 | **150** | | | | 63 | 88 |
| 14 | AGEL Merchant | AGE24L | Merchant | A-14 | 150 | Plan | | | | | | | | 150 | | | | | **150** | | | | 150 | |
| | | | | | | Rephase | | | | | | | | | | 50 | 100 | | **150** | | | | | 150 |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | | | | | 75 | | 75 | **150** | | | | | 150 |
| 15 | Cement - Hybrid | ACL | Group | A-1 | 125 | Plan | | | 125 | | | | | | | | | | **125** | **125** | 125 | | | |
| | | | | | | Rephase | | | | | 75 | | 50 | | | | | | **125** | **125** | | 75 | 50 | |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | 50 | | | 75 | | | | **125** | **50** | | 50 | 75 | |
| 16 | MLP T3 AP | AGE25CL | PPA | A-6 | 75 | Plan | | | | | | | | 75 | | | | | **75** | | | | 75 | |
| | | | | | | Rephase | | | | | 75 | | | | | | | | **75** | **75** | | 75 | | |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | | | 75 | | | | | **75** | | | | 75 | |
| 17 | MLP T1 J&K | AGE26AL | PPA | A-16 | 50 | Plan | | | | | | 50 | | | | | | | **50** | **50** | | 50 | | |
| | | | | | | Rephase | | | | | | | | | 50 | | | | **50** | | | | 50 | |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | | | | 50 | | | | **50** | | | | 50 | |
| 18 | MLP T1 CG | AGE26AL | PPA | A-16 | 200 | Plan | | | | | | | 200 | | | | | | **200** | **200** | | | 200 | |
| | | | | | | Rephase | | | | | | | | | 50 | 100 | 50 | | **200** | | | | 50 | 150 |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | | | | 50 | 100 | 50 | | **200** | | | | 50 | 150 |
| 19 | MLP T1 TN | AGE26AL | PPA | A-16 | 167 | Plan | | | | | | | 167 | | | | | | **167** | **167** | | | 167 | |
| | | | | | | Rephase | | | | | | | | | 50 | 117 | | | **167** | | | | 50 | 117 |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | | | | | 100 | 67 | | **167** | | | | | 167 |
| 20 | MLP T1 OR | AGE26AL | PPA | A-16 | 333 | Plan | | | | | | 333 | | | | | | | **333** | **333** | | 333 | | |
| | | | | | | Rephase | | | | | | | | | | 100 | 100 | 133 | **333** | | | | | 333 |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | | | | | 200 | 133 | | **333** | | | | | 333 |
| 21 | MLP T1 TR | AGE26AL | PPA | A10a | 50 | Plan | | | | | | 50 | | | | | | | **50** | **50** | | 50 | | |
| | | | | | | Rephase | | | | | | 50 | | | | | | | **50** | **50** | | 50 | | |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | | 50 | | | | | | **50** | **50** | | | 50 | |
| 22 | MLP T3 AP | AGE25CL | PPA | A-6 | 425 | Plan | | | | | | | | | 425 | | | | **425** | | | | 425 | |
| | | | | | | Rephase | | | | | | | | | | 150 | 150 | 125 | **425** | | | | | 425 |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | | | | 100 | 325 | | | **425** | | | | 100 | 325 |

| | | Plan / Actual | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Total Capacity | Cumm till 31-Oct-25 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. Subtotal (Khavda Solar Projects)** | **4485** | **Plan** | **933** | **350** | **952** | **550** | | **433** | **367** | **275** | **425** | **200** | | | **4485** | **3585** | **2235** | **983** | **1067** | **200** |
| | | PPA | 583 | | 475 | 550 | | 433 | 367 | 75 | 425 | | | | **2908** | **2408** | 1058 | 983 | 867 | |
| | | Merchant | 350 | 350 | 352 | | | | | 200 | | 200 | | | **1452** | **1052** | 1052 | | 200 | 200 |
| | | Group | | | 125 | | | | | | | | | | **125** | **125** | 125 | | | |
| | | **Rephase** | **370** | **288** | **638** | **348** | **425** | **275** | **263** | **355** | **150** | **617** | **500** | **258** | **4485** | **2605** | **1295** | **1048** | **767** | **1375** |
| | | PPA | 320 | 163 | 463 | 188 | 150 | 200 | 100 | 150 | 150 | 467 | 300 | 258 | **2908** | **1583** | 945 | 538 | 400 | 1025 |
| | | Merchant | 50 | 125 | 175 | 160 | 200 | 75 | 113 | 205 | | 150 | 200 | | **1452** | **898** | 350 | 435 | 317 | 350 |
| | | Group | | | | | 75 | | 50 | | | | | | **125** | **125** | | 75 | 50 | |
| | | **Actual / Fcst** | **370** | **288** | **638** | **60** | **263** | **500** | **125** | **450** | **438** | **875** | **317** | **163** | **4485** | **2243** | **1295** | **823** | **1013** | **1355** |
| | | PPA | 320 | 163 | 463 | | 138 | 175 | 125 | 350 | 200 | 725 | 250 | | **2908** | **1383** | 945 | 313 | 675 | 975 |
| | | Merchant | 50 | 125 | 175 | 60 | 125 | 275 | | 100 | 163 | 150 | 67 | 163 | **1452** | **810** | 350 | 460 | 263 | 380 |
| | | Group | | | | | | 50 | | | 75 | | | | **125** | **50** | | 50 | 75 | |

| S. No. | Project Name | SPV | Type | Plot / Location / PSS | Capacity | Plan Actual | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Total Capacity | Cumm till 31-Oct-25 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B. Rajasthan Solar Projects** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cement RJ | ACL | Group | Essel park | 300 | Plan | | | 300 | | | | | | | | | | **300** | **300** | 300 | | | |
| | | | | | | Rephase | | | | 150 | 150 | | | | | | | | **300** | **300** | | 300 | | |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | 150 | | | 150 | | | | | **300** | **150** | | 150 | 150 | |
| 2 | Merchant | ASEJ6PL | Merchant | Bap | 50 | Plan | | | 50 | | | | | | | | | | **50** | **50** | 50 | | | |
| | | | | | | Rephase | | | 50 | | | | | | | | | | **50** | **50** | 50 | | | |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | 50 | | | | | | | | | | **50** | **50** | 50 | | | |
| 3 | MLP AP New | AGE26BL | PPA | Bandha | 534 | Plan | | | | | | | | 250 | 284 | | | | **534** | | | | 534 | |
| | | | | | | Rephase | | | | | | | | | 534 | | | | **534** | | | | 534 | |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | | | | | | | 284 | **284** | | | | | 284 |
| 4 | MLP T1 | AGE25BL | PPA | Bandha | 500 | Plan | | | | | | | | | 200 | 300 | | | **500** | | | | 200 | 300 |
| | | | | | | Rephase | | | | | | | | | | 250 | 250 | | **500** | | | | | 500 |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | | | | | | | 250 | **250** | | | | | 250 |
| **B. Rajasthan Solar Projects** | | | | | **1384** | Plan | | | **350** | | | | | **250** | **484** | **300** | | | **1384** | **350** | **350** | | **734** | **300** |
| | | | | | | PPA | | | | | | | | 250 | 484 | 300 | | | **1034** | | | | 734 | 300 |
| | | | | | | Merchant | | | 50 | | | | | | | | | | **50** | **50** | 50 | | | |
| | | | | | | Group | | | 300 | | | | | | | | | | **300** | **300** | 300 | | | |
| | | | | | | Rephase | | | **50** | **150** | **150** | | | | **534** | **250** | **250** | | **1384** | **350** | **50** | **300** | **534** | **500** |
| | | | | | | PPA | | | | | | | | | 534 | 250 | 250 | | **1034** | | | | 534 | 500 |
| | | | | | | Merchant | | | 50 | | | | | | | | | | **50** | **50** | 50 | | | |
| | | | | | | Group | | | | 150 | 150 | | | | | | | | **300** | **300** | | 300 | | |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | **50** | | **150** | | | **150** | | | | **534** | **884** | **200** | **50** | **150** | **150** | **534** |
| | | | | | | PPA | | | | | | | | | | | | 534 | **534** | | | | | 534 |
| | | | | | | Merchant | | | 50 | | | | | | | | | | **50** | **50** | 50 | | | |
| | | | | | | Group | | | | | 150 | | | 150 | | | | | **300** | **150** | | 150 | 150 | |
| **C. Rajasthan Solar Projects (Additional to Chairman Plan - 500 MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | NHPC BOO | ASEB1PL | PPA | Baiya | 600 | Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Rephase | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | | | | | 200 | 150 | 150 | **500** | | | | | 500 |
| **C. Rajasthan Solar Projects (Additional to Chairman Plan - 500 MW)** | | | | | **600** | **Plan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Merchant | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Group | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Rephase** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Merchant | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Group | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Actual / Fcst** | | | | | | | | | | **200** | **150** | **150** | **500** | | | | | **500** |
| | | | | | | PPA | | | | | | | | | | 200 | 150 | 150 | **500** | | | | | 500 |
| | | | | | | Merchant | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Group | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D1. Khavda Solar (Copper + Merchant - 50 MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | KCTL | KCTL | Group | A-15a | 12.5 | Plan | | | | | | | | | | | 12.5 | | **12.5** | | | | | 12.5 |
| | | | | | | Rephase | | | | | | | | | | | 12.5 | | **12.5** | | | | | 12.5 |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | | | | | | 12.5 | | **12.5** | | | | | 12.5 |
| 26 | MCIPL | MCIPL | Group | A-15a | 12.5 | Plan | | | | | | | | | | | 12.5 | | **12.5** | | | | | 12.5 |
| | | | | | | Rephase | | | | | | | | | | | 12.5 | | **12.5** | | | | | 12.5 |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | | | | | | 12.5 | | **12.5** | | | | | 12.5 |
| 27 | AGEL Merchant | ASEJo6PL | Merchant | A-15a | 25 | Plan | | | | | | | | | | | 25 | | **25** | | | | | 25 |
| | | | | | | Rephase | | | | | | | | | | | 25 | | **25** | | | | | 25 |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | | | | | | 25 | | **25** | | | | | 25 |
| **D1. Khavda Solar (Copper + Merchant - 50 MW)** | | | | | **50** | **Plan** | | | | | | | | | | | **50** | | **50** | | | | | **50** |
| | | | | | | PPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Merchant | | | | | | | | | | | 25 | | **25** | | | | | 25 |
| | | | | | | Group | | | | | | | | | | | 25 | | **25** | | | | | 25 |
| | | | | | | **Rephase** | | | | | | | | | | | **50** | | **50** | | | | | **50** |
| | | | | | | PPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Merchant | | | | | | | | | | | 25 | | **25** | | | | | 25 |
| | | | | | | Group | | | | | | | | | | | 25 | | **25** | | | | | 25 |
| | | | | | | **Actual / Fcst** | | | | | | | | | | | **50** | | **50** | | | | | **50** |
| | | | | | | PPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Merchant | | | | | | | | | | | 25 | | **25** | | | | | 25 |
| | | | | | | Group | | | | | | | | | | | 25 | | **25** | | | | | 25 |
| **D2. Khavda Solar (Additional for Internal - 650 MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | AGEL Hybrid Merchant | AHEJ5L | Merchant | S-4 | 300 | Plan | | | | | | | | | | 150 | 200 | | **350** | | | | | 350 |
| | | | | | | Rephase | | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | | **300** | | | | 100 | 200 |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | MLP AP New | ARE57L | PPA | A-12 | 350 | Plan | | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | | **300** | | | | 100 | 200 |
| | | | | | | Rephase | | | | | | | | | 150 | 200 | | | **350** | | | | 150 | 200 |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | | | | | 100 | 200 | 50 | **350** | | | | | 350 |
| **D2. Khavda Solar (Additional from Internal - 650 MW)** | | | | | **650** | **Plan** | | | | | | | | | **100** | **250** | **300** | | **650** | | | | **100** | **550** |
| | | | | | | PPA | | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | | **300** | | | | 100 | 200 |
| | | | | | | Merchant | | | | | | | | | | 150 | 200 | | **350** | | | | | 350 |
| | | | | | | Group | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Rephase** | | | | | | | | | **250** | **300** | **100** | | **650** | | | | **250** | **400** |
| | | | | | | PPA | | | | | | | | | 150 | 200 | | | **350** | | | | 150 | 200 |
| | | | | | | Merchant | | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | | **300** | | | | 100 | 200 |
| | | | | | | Group | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Actual / Fcst** | | | | | | | | | | **100** | **200** | **50** | **350** | | | | | **350** |
| | | | | | | PPA | | | | | | | | | | 100 | 200 | 50 | **350** | | | | | 350 |
| | | | | | | Merchant | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Group | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| S. No. | Project Name | SPV | Type | Plot / Location / PSS | Capacity | Plan Actual | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Total Capacity | Cumm till 31-Oct-25 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. AGEL Overall Wind FY 2025-26 (A + C) | | | | | | **Plan** | **182** | **182** | **244** | **94** | **26** | **26** | **52** | **130** | **130** | **62** | | **76** | **1204** | **806** | **608** | **146** | **312** | **138** |
| | | | | | | PPA | | | | 73 | 26 | 26 | 52 | 26 | | | | | **203** | **177** | | 125 | 78 | |
| | | | | | | Merchant | 156 | 151 | 244 | 21 | | | | 104 | 130 | 62 | | 76 | **944** | **572** | 551 | 21 | 234 | 138 |
| | | | | | | Group | 26 | 31 | | | | | | | | | | | **57** | **57** | 57 | | | |
| | | | | | | **Rephase** | **104** | **26** | **161** | **78** | **78** | **78** | **104** | **104** | **99** | **104** | **130** | **138** | **1204** | **629** | **291** | **234** | **307** | **372** |
| | | | | | | PPA | | | | | | | | 104 | 99 | | | | **203** | | | | 203 | |
| | | | | | | Merchant | 104 | | 130 | 78 | 78 | 78 | 104 | | | 104 | 130 | 138 | **944** | **572** | 234 | 234 | 104 | 372 |
| | | | | | | Group | | 26 | 31 | | | | | | | | | | **57** | **57** | 57 | | | |
| | | | | | | **Actual / Fcst** | **104** | **26** | **161** | **68** | **125** | **31** | **78** | **120** | **130** | **94** | **130** | **138** | **1204** | **593** | **291** | **224** | **328** | **362** |
| | | | | | | PPA | | | | | | | 78 | 83 | 42 | | | | **203** | **78** | | | 203 | |
| | | | | | | Merchant | 104 | | 130 | 68 | 125 | 31 | | 36 | 88 | 94 | 130 | 138 | **944** | **458** | 234 | 224 | 125 | 362 |
| | | | | | | Group | | 26 | 31 | | | | | | | | | | **57** | **57** | 57 | | | |
| **A. Khavda Wind Projects** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | AGEL Merchant | AGE24L | Merchant | PSS-04 | 52 | Plan | 52 | | | | | | | | | | | | **52** | **52** | 52 | | | |
| | | | | | | Rephase | 52 | | | | | | | | | | | | **52** | **52** | 52 | | | |
| | | | | | | Actual / Fcst | 52 | | | | | | | | | | | | **52** | **52** | 52 | | | |
| 2 | Hybrid Cement | ACL | Group | PSS-04 | 57.2 | Plan | 26 | 31 | | | | | | | | | | | **57** | **57** | 57 | | | |
| | | | | | | Rephase | | 26 | 31 | | | | | | | | | | **57** | **57** | 57 | | | |
| | | | | | | Actual / Fcst | | 26 | 31 | | | | | | | | | | **57** | **57** | 57 | | | |
| 3 | AGEL Merchant | AHEJ5L | Merchant | PSS-04 | 62.4 | Plan | 52 | 10 | | | | | | | | | | | **62** | **62** | 62 | | | |
| | | | | | | Rephase | 52 | | 10 | | | | | | | | | | **62** | **62** | 62 | | | |
| | | | | | | Actual / Fcst | 52 | | 10 | | | | | | | | | | **62** | **62** | 62 | | | |
| 4 | AGEL Hybrid Merchant | AGE26BL | Merchant | PSS-10 | 156 | Plan | 52 | 104 | | | | | | | | | | | **156** | **156** | 156 | | | |
| | | | | | | Rephase | | | 120 | 26 | 10 | | | | | | | | **156** | **156** | 120 | 36 | | |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | 120 | 26 | | | | | | 10 | | | **156** | **146** | 120 | 26 | | 10 |
| 5 | AGEL Merchant | AHEJ5L | Merchant | PSS-08 | 67.6 | Plan | | | 68 | | | | | | | | | | **68** | **68** | 68 | | | |
| | | | | | | Rephase | | | | | | 52 | 16 | | | | | | **68** | **68** | | 52 | 16 | |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | 31 | | 31 | 5 | | | | **68** | **31** | | 31 | 36 | |
| 6 | AGEL Merchant | ARE41L | Merchant | PSS-08 | 130 | Plan | | 36 | 94 | | | | | | | | | | **130** | **130** | 130 | | | |
| | | | | | | Rephase | | | | 52 | 26 | 26 | 26 | | | | | | **130** | **130** | | 104 | 26 | |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | 125 | | | 5 | | | | | **130** | **125** | | 125 | 5 | |
| 7 | Google Hybrid | ARE3L | Merchant | PSS-08 | 15.6 | Plan | | | 16 | | | | | | | | | | **16** | **16** | 16 | | | |
| | | | | | | Rephase | | | | | 16 | | | | | | | | **16** | **16** | | 16 | | |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | 16 | | | | | | | | | **16** | **16** | | 16 | | |
| 8 | Google Hybrid | ARE3L | Merchant | PSS-08 | 26 | Plan | | | 26 | | | | | | | | | | **26** | **26** | 26 | | | |
| | | | | | | Rephase | | | | | 26 | | | | | | | | **26** | **26** | | 26 | | |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | 26 | | | | | | | | | **26** | **26** | | 26 | | |
| 9 | AGEL Hybrid Merchant | ASEJ6PL | Merchant | PSS-08 | 62.4 | Plan | | | 42 | 21 | | | | | | | | | **62** | **62** | 42 | 21 | | |
| | | | | | | Rephase | | | | | | | 62 | | | | | | **62** | **62** | | | 62 | |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | | | | 31 | 31 | | | **62** | | | | 31 | 31 |
| 10 | SECI H-3 | AHEJ5L | PPA | PSS-05 | 202.8 | Plan | | | | 73 | 26 | 26 | 52 | 26 | | | | | **203** | **177** | | 125 | 78 | |
| | | | | | | Rephase | | | | | | | | 104 | 99 | | | | **203** | | | | 203 | |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | | 78 | 83 | 42 | | | | **203** | **78** | | | 203 | |
| 11a | AGEL Merchant | AGE25CL | Merchant | PSS-11 | 156 | Plan | | | | | | | | 104 | 52 | | | | **156** | | | | 156 | |
| | | | | | | Rephase | | | | | | | | | | 104 | 52 | | **156** | | | | | 156 |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | | | | 52 | 52 | 52 | | **156** | | | | 52 | 104 |
| 12a | AGEL Merchant | AGE26AL | Merchant | PSS-12 | 140.4 | Plan | | | | | | | | | 78 | 62 | | | **140** | | | | 78 | 62 |
| | | | | | | Rephase | | | | | | | | | | | 78 | 62 | **140** | | | | | 140 |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | | | | | | 78 | 62 | **140** | | | | | 140 |
| **A. Subtotal (Khavda Wind Projects)** | | | | | **1128** | Plan | **182** | **182** | **244** | **94** | **26** | **26** | **52** | **130** | **130** | **62** | | | **1128** | **806** | **608** | **146** | **312** | **62** |
| | | | | | | PPA | | | | 73 | 26 | 26 | 52 | 26 | | | | | **203** | **177** | | 125 | 78 | |
| | | | | | | Merchant | 156 | 151 | 244 | 21 | | | | 104 | 130 | 62 | | | **868** | **572** | 551 | 21 | 234 | 62 |
| | | | | | | Group | 26 | 31 | | | | | | | | | | | **57** | **57** | 57 | | | |
| | | | | | | Rephase | **104** | **26** | **161** | **78** | **78** | **78** | **104** | **104** | **99** | **104** | **130** | **62** | **1128** | **629** | **291** | **234** | **307** | **296** |
| | | | | | | PPA | | | | | | | | 104 | 99 | | | | **203** | | | | 203 | |
| | | | | | | Merchant | 104 | | 130 | 78 | 78 | 78 | 104 | | | 104 | 130 | 62 | **868** | **572** | 234 | 234 | 104 | 296 |
| | | | | | | Group | | 26 | 31 | | | | | | | | | | **57** | **57** | 57 | | | |
| | | | | | | Actual / Fcst | **104** | **26** | **161** | **68** | **125** | **31** | **78** | **120** | **130** | **94** | **130** | **62** | **1128** | **593** | **291** | **224** | **328** | **286** |
| | | | | | | PPA | | | | | | | 78 | 83 | 42 | | | | **203** | **78** | | | 203 | |
| | | | | | | Merchant | 104 | | 130 | 68 | 125 | 31 | | 36 | 88 | 94 | 130 | 62 | **868** | **458** | 234 | 224 | 125 | 286 |
| | | | | | | Group | | 26 | 31 | | | | | | | | | | **57** | **57** | 57 | | | |
| **B. Khavda Wind (Additional for Internal - 421 MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11b | AGEL Merchant | AGE25CL | Merchant | PSS-11(32.2 MW) PSS-14(67.6 MW) | 98.8 | Plan | | | | | | | | | | 99 | | | **99** | | | | | 99 |
| | | | | | | Rephase | | | | | | | | | | 99 | | | **99** | | | | | 99 |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | | | | | 31 | | 68 | **99** | | | | | 99 |
| 12b | AGEL Merchant | AGE26AL | Merchant | PSS-12 | 312 | Plan | | | | | | | | | | 42 | 156 | 114 | **312** | | | | | 312 |
| | | | | | | Rephase | | | | | | | | | | 42 | 156 | 114 | **312** | | | | | 312 |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | | | | | | 156 | 156 | **312** | | | | | 312 |
| 13 | AGEL Merchant | AGE25BL | Merchant | PSS-09 | 10.4 | Plan | | | | | | | | | 10 | | | | **10** | | | | 10 | |
| | | | | | | Rephase | | | | | | | | | 10 | | | | **10** | | | | 10 | |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | | | | | 10 | | | **10** | | | | | 10 |
| **B. Subtotal (Additional for Internal - 421 MW)** | | | | | **421** | Plan | | | | | | | | | **10** | **140** | **156** | **114** | **421** | | | | **10** | **411** |
| | | | | | | PPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Merchant | | | | | | | | | 10 | 140 | 156 | 114 | **421** | | | | 10 | 411 |
| | | | | | | Group | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Rephase | | | | | | | | | **10** | **140** | **156** | **114** | **421** | | | | **10** | **411** |
| | | | | | | PPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Merchant | | | | | | | | | 10 | 140 | 156 | 114 | **421** | | | | 10 | 411 |
| | | | | | | Group | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | | | | | **42** | **156** | **224** | **421** | | | | | **421** |
| | | | | | | PPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Merchant | | | | | | | | | | 42 | 156 | 224 | **421** | | | | | 421 |
| | | | | | | Group | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C. Mundra Wind - 76 MW (Chairman)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Merchant-Wind | AWEK3L | Merchant | Mundra North | 198 | Plan | | | | | | | | | | | | 76 | **76** | | | | | 76 |
| | | | | | | Rephase | | | | | | | | | | | | 76 | **76** | | | | | 76 |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | | | | | | | 76 | **76** | | | | | 76 |
| **C. Mundra Wind** | | | | | **198** | Plan | | | | | | | | | | | | **76** | **76** | | | | | **76** |
| | | | | | | PPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Merchant | | | | | | | | | | | | 76 | **76** | | | | | 76 |
| | | | | | | Group | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Rephase | | | | | | | | | | | | **76** | **76** | | | | | **76** |
| | | | | | | PPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Merchant | | | | | | | | | | | | 76 | **76** | | | | | 76 |
| | | | | | | Group | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | | | | | | | **76** | **76** | | | | | **76** |
| | | | | | | PPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Merchant | | | | | | | | | | | | 76 | **76** | | | | | 76 |
| | | | | | | Group | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **D. Mundra Wind - (Additional for Internal 224.4)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Merchant-Wind | AWEK3L | Merchant | Mundra North | 198 | Plan | | | | | | | | | | 116 | 116 | 17 | **248** | | | | | 248 |
| | | | | | | Rephase | | | | | | | | | | 66 | 56 | | **122** | | | | | 122 |
| | | | | | | Actual / Fcst | | | | | | | | | | | | 83 | **83** | | | | | 83 |